

1. はじめに

2015年4月より本工事に着手しました「『支える、育てる、高める』未来につながる芸術文化の拠点」となる新文化会館改築工事は、ご近隣の皆様のご協力のもと、順調に工事を進めております。皆様に工事の状況・内容をご理解いただけるよう、『工事かわら版 第5号』を発行し報告させていただきます。ご近隣の皆様には、なにかとご不便をおかけしますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2. この8か月（2017年8月末まで）の主な作業

①屋根及び樋工事

- ・施工期間：2016年8月～2017年5月下旬
- ・詳細内容：屋根及び樋工事は、鉄骨を取付けた後に鋼製の床を設置し、コンクリートを打設したうえで、金属製の板（0.4mm）を貼る工事です。屋根の上での作業となるため、材料・工具等の風散防止に努めます。
- ・安全対策：急な突風等で敷地外に資材等を飛散させないよう、日々の天候に注意を払い、資材等の飛散防止を確実に実施します。

②外装仕上げ工事

- ・施工期間：2016年8月下旬～2017年5月下旬
- ・詳細内容：建物外壁を設置する工事です。アルミの枠に硝子を入れたカーテンウォールと金属製の板の2種類の外壁種類があり、最大1日5台程度の材料運搬のための大型車両が通行します。また、外壁の塗装工事の際は、風向きにより多少のおいが発生します。
- ・安全対策：入退場を行うゲート前では、警備員を配置し、ご近隣の皆様優先で誘導を行います。また、外壁塗装の際は、近隣の皆様が不快に感じることがないように、風向きに配慮して工事を進めます。

③内装仕上げ工事

- ・施工期間：2016年10月下旬～2017年8月下旬
- ・詳細内容：建物の内装仕上げを行う工事です。
- ・安全対策：工事の進捗により残業・夜間工事を行う場合は、外部に音・振動等を発生させずに工事を進めます。

●全体の工事進捗状況

：屋根・外装仕上げ工事は、昨年末からの天候不良により遅れておりますが、工程の最もかかる舞台・ホール客席内装仕上げ工事は当初工程通り進捗しており、全体工期への影響はありません。

3. 現場見学会

10月15日（土）に第3回現場見学会を開催しました。申し込まれた見学者の皆様、工事の内容・進め方等を現地にて説明しました。次回の現場見学会については、鶴岡市広報でお知らせします。



写真1：第3回現場見学会の状況

4. 工事内容の紹介

今回は、昨年末より着手している内装工事の状況についてご紹介します。

●舞台/内装工事

《工事進捗状況》
 舞台内部吊物装置：機器取付完了
 舞台内部設備工事：配管・配線完了
 舞台内部壁仕上げ工事：一部を残し仕上げ工事完了
 床仕上げ工事：工事中
 《今後の予定》
 2017年1月現在、当初の工程通り、内部壁仕上げまでほぼ完了しており、2月より床下地鉄骨工事に着手する予定です。舞台内装仕上げ工事は、7月初旬に完了予定です。



写真2：舞台内部仕上げ状況
 ⇒1階床レベルから3.0m以上の範囲までほぼ全ての工事を完了している。

●ホール客席/内装工事

《工事進捗状況》
 天井内吊物装置：機器取付完了
 天井内設備工事：配管・配線完了
 ホール客席天井仕上げ工事：施工中
 《今後の予定》
 2017年1月現在、ホール客席の天井仕上げ工事は、当初の工程通り、約半分の範囲を完了しており、2月末には天井仕上げ工事が完了する予定です。壁の仕上げ工事も1月末より着手し、ホール客席内装仕上げ工事は7月初旬に完了予定です。




写真3：ホール客席内天井仕上げ状況
 （曲面天井のボード下地取付工事状況）

●その他1階の各諸室/内装工事

《工事進捗状況》
 外装仕上げ工事：工事中（本年5月頃完了予定）
 内装仕上げ工事：1月末より着手予定
 《今後の予定》
 昨年末からの天候不良により、当初の工程から屋根仕上げ工事・外装仕上げ工事は遅れている状況ですが、1階の各諸室の内装仕上げ工事を1月末より着手する予定であり、全体工期への影響はありません。



写真4：西側屋根仕上げ状況
 （3次元自由曲面で構成されている。）

5. ホームページの紹介

鶴岡市ホームページの、鶴岡市文化会館改築工事の工事風景紹介が2016年12月9日に更新されております。工事の現況をご確認できますので、ご覧ください。



今後ご近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、最大限の注意をはらい、安全に作業を行ってまいります。工事に関しまして、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡頂けますよう、お願い申し上げます。

竹中工務店・菅原建設・鈴木工務店特定建設工事共同企業体 作業所事務所