

# 今こんなことをしています。

## ★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、運動場棟(C棟)は外部・内部の足場を設置し、1階躯体の鉄筋型枠工事を行っております。

管理棟(A棟)は①工区は埋戻しが完了し、足場工事→1階躯体へ進んでいきます。

②③工区は1階スラブ配筋・型枠工事を行い、1階躯体工事へ進んでいきます。

校舎棟(B棟)③工区は基礎コンクリート打設準備中、②工区は基礎配筋型枠工事中です。

①工区は根切り・砕石・捨てコンクリートが完了し、基礎配筋型枠工事へ進んでいきます。

6月以降も校舎棟(B棟)・管理棟(A棟)・運動場棟(C棟)のコンクリート工事で大型車両が今まで以上に頻繁に出入りいたします

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますようお願い申し上げます。

### 記

C棟②工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年6月14・15日
C棟①工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年6月下旬

A棟②工区	1階スラブコンクリート打設予定日	令和5年5月30日(火)
A棟③工区	1階スラブコンクリート打設予定日	令和5年6月上旬

B棟③-②工区	基礎底盤コンクリート打設予定日	令和5年5月29日(月)
B棟③工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年5月上旬
B棟①-②工区	基礎底盤コンクリート打設予定日	令和5年5月下旬



C棟柱・壁配筋



C棟柱・壁型枠組立



C棟外部足場組立



A棟スラブ配筋



A棟埋め込み状況



B棟基礎配筋・型枠



現場担当の庄司 悠也です。  
A棟(管理棟)を担当しております。  
昇降口を含む学校の顔となる部分  
なので、子供たちが笑顔で楽しく  
学校生活が送れるような建物を  
造っていきます。宜しくお願いします。

現在の工事進捗率 26%



施工状況を上空から撮影した写真です。



各棟は工区を分けて施工します。  
A棟 ①～③工区  
B棟 ①～③工区  
C棟 ①～②工区  
D棟 ①工区

