

今こんなことをしています。

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、運動場棟(C棟)はア-ナ土間コンクリートが終了し、1階躯体工事の準備を行っております。

管理棟(A棟)は①工区は基礎コンクリートが完了し、②③基礎コンクリート打設へ進んでいきます。

①工区は基礎内外部の埋戻しを行ってから1階床スラブの配筋型枠へ進んでいきます。

校舎棟(B棟)③工区より根切り砕石敷込み・捨てコンクリート打設の順で①工区へ進んでいきます。

5月以降も校舎棟(B棟)・管理棟(A棟)・運動場棟(C棟)のコンクリート工事で大型車両が

今まで以上に頻繁に出入りいたします

近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

記

C棟②工区	1階躯体コンクリート打設予定日	令和5年6月上旬
A棟②工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年5月 2日(火)
A棟③工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年5月17日(水)
A棟②工区	1階スラブコンクリート打設予定日	令和5年5月下旬
A棟③工区	1階スラブコンクリート打設予定日	令和5年6月上旬
B棟②工区	基礎根切り開始予定日	令和5年4月17日(月)
B棟①工区	基礎根切り開始予定日	令和5年5月8日(月)
B棟③-②工区	基礎底盤コンクリート打設予定日	令和5年5月下旬



C棟基礎スラブ打設



C棟スラブ敷き込み



C棟土間配筋状況



A棟基礎型枠組立状況



A棟基礎コンクリート打設



B棟根切り状況



現場担当の遠藤 颯斗です。
私は 今の仕事について3年目になり、勉強になることがたくさんありますが、安全を第一に頑張っています。新しい学校ができるのを楽しみに待っててください。
宜しくお願いします。

現在の工事進捗率 21%



施工状況を上空から撮影した写真です。



各棟は工区を分けて施工します。
A棟 ①～③工区
B棟 ①～③工区
C棟 ①～②工区
D棟 ①工区

