

1 - 2 加茂水族館改築事業の状況について

(課題) コロナ禍の経済状況やロシアのウクライナへの侵攻による影響

- ①原油価格・資材価格高騰による事業費の増嵩
- ②流通不安定化により、建設資材・設備機器の納期遅延

① 全体事業費を算定 (市場の再調査による工事積算)

- 事業費が不足する場合、9月定例会までに補正予算の要求を検討 → 不足予算を追加後に工事を発注
- 12月定例会において、工事請負契約について議決を想定

② スケジュールの再検討

- 建設資材・設備機器類の納期を反映した適切な工期設定
- 工期とリニューアル準備期間を再調整し、水族館オープン時期を検討