

今こんなことをしています。

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、解体工事も無事完了し、杭工事を行っております。
12月上旬に杭打機を現場に搬入いたしました。早朝からの搬入でしたが、近隣の皆様のご協力により無事に搬入することができました。
杭工事は12月9日から1月20日までの予定で169箇所施工していきます。
冬期間の施工の為、天候に左右される可能性がありますので予定の作業開始時間及び終了時間に影響が出る場合がございます。
近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

記

杭施工開始予定日	令和4年12月12日(月)
杭施工完了予定日	令和5年1月20日(金)
杭打機(1号機)搬出予定日	令和5年1月17日(火)と18日(水)の二日間
プラント・発電機・水槽搬出予定日	令和5年1月16日(月)から18日(水)の三日間
杭打機(2号機)搬出予定日	令和5年1月10日(火)と11日(水)の二日間
プラント・発電機・水槽搬出予定日	令和5年1月10日(火)と12日(木)の三日間
土工事開始予定日	令和5年1月20日(金)



日頃のご協力に感謝申し上げます。
お気づきの点がございましたらご連絡ください。
JV代表企業 (株)佐藤工務
☎0235-24-1133



プール解体完了



杭打機組立状況



杭材料確認状況



杭施工状況



主任技術者の小川貴弘です。
設計図をもとに施工図を作図しております。職人の皆さんと正確に現場を進めて行きます。
宜しくお願いします。



杭施工状況を上空から撮影した写真です。