

これまでの経過

年 月	経 過 等
平成21年 1月	・鶴岡市総合計画策定、文化会館整備を盛り込む
平成22年1 1月	・文化会館整備に関する庁内検討会議を立ち上げ
平成23年 2月	・市長定例会見で、文化会館の改築による整備を発表
5月	・市長定例会見で、現在地での改築を発表
6月	・鶴岡市文化会館整備検討委員会設置（平成24年2月まで9回開催）
平成24年 1月	・市民から意見公募（パブリックコメント）
3月	・鶴岡市文化会館整備基本計画策定
4月	・鶴岡市文化会館改築設計者選定委員会を設置 ・公募型プロポーザルを公告（鶴岡市文化会館改築設計業務委託）
6月	・プロポーザル提案書受付（代表企業枠10者・市内企業枠5者が選出） ・代表企業枠第1次審査（5者を選定） ・市内企業枠審査（5者を選定）
7月	・代表企業枠第2次審査（5者への公開ヒアリング及び選定委員会開催） ・代表企業枠選定者が任意の市内企業枠選定者と設計共同企業体を結成
8月	・妹島・新穂・石川共同体と文化会館改築設計業務委託を締結 ・選定結果の公表 ・設計者による提案内容の市民説明会開催
10月～12月	・市民ワークショップ開催（2回）
平成25年 1月	・文化会館整備に係る近隣住民説明会開催 ・周辺景観との調和に対する市民からの意見公募
2月	・鶴岡市景観審議会（景観形成について審議） ・鶴岡市都市計画審議会（第1種高度地区内での整備についての意見聴取）
3月	・基本設計完了
5月～7月	・基本設計市民説明会開催（2回）
11月	・実施設計完了
平成26年 1月	・実施設計市民説明会開催
2月	・旧文化会館等の解体着工
平成26年 3月	・入札1回目（3共同企業体全てが辞退し不調） 参加条件：地元業者のみの共同体、 工事予定価格：約5.3億円
4月	・市議会臨時会で改築工事に係る補正予算可決（約6億円増額）
6月	・入札2回目（参加申請なしで中止） 参加条件：大手ゼネコンが代表者で地元業者を構成員とする共同企業体 工事予定価格：約5.9億円 ・入札3回目（2共同企業体全てが辞退し不調） 参加条件：地元業者のみの共同体、 工事予定価格：約5.9億円
7月	・3回目の入札参加資格のあった市内18社を対象に積算等についてのアンケート調査を実施 ・山形県建設業協会鶴岡支部長から地元業者連名で入札への辞退届提出
8月	・市議会臨時会で改築工事に係る補正予算可決（約19.9億円増額）
9月	・入札4回目（落札） 参加条件：大手ゼネコンが代表者で地元業者を構成員とする共同企業体 工事予定価格：約78.9億円
10月	・新文化会館改築工事着工
平成29年 3月	・市議会定例会で本体工事費86億900万円を含む総事業費96億7,600万円とする当初予算可決
6月	・変更契約締結（約6億円増額〔設計変更4.1億円、インフレスライド1.9億円〕）
8月	・新文化会館改築工事竣工
11月～12月	・音漏れ改善工事及び雨漏り補修工事