

# 設計図書に関する回答書

令和7年10月9日

各社 御中

鶴岡市長 皆川 治（公印省略）

工事名 羽黒体育館テニスコート芝張替工事

図面番号	質問事項	回答
No. 1 金抜き設計書 設計書（乙） ・≒4m <sup>3</sup>	「既存側溝清掃、場内堆積」の泥（砂）敷地内堆積処分について、敷地内堆積場所を写真または別途図面等でご指示ください。	堆積場所はテニスコート南側フェンスの外側で駐車場との間にある空地です。 （別図 A-01a を参照）
No. 2 金抜き設計書 設計書（乙） ・≒200 m <sup>2</sup>	「既存下地補修」の数量について、既存人工芝撤去後に現地確認のうえレベリングマスチックの範囲を協議し数量を確定する（増減）ことで良いですか。 ※レベリングマスチック施工後は透水性無し	よろしいです。
No. 3 金抜き設計書 設計書（乙） ・H3m ・2スパン24 m <sup>2</sup>	「既存防風ネット取外し・再設置」ですが西側道路面と南側境界面に設置されています。 取外しの範囲を図面上でご指示ください。	工事のための出入口を仮に築造するために「既存防風ネット取外し・再設置」を見込んでいます。下記 No. 4 の回答にも関連しますが、受注後、施工計画において出入口の築造場所を決定し、市の承諾を受けてください。防風ネットが設置されていない北側、東側またはコート中央部のネットフェンス部を出入口とした場合は、防風ネットの取外し・再設置は不要（減額）となります。
No. 4 金抜き設計書 設計書（乙）	「既存ネットフェンス取外し、ネット組立既存ネット再利用」について、金物の腐食が激しく再利用不可と思われますが再利用でしょうか、新規購入品としてもよろしいでしょうか。	仕様は再利用として積算しています。 仮の出入口築造箇所の決定に際し、再利用が不可能と判断された場合は、新品への設計変更とします。
No. 5 図面 A-01	図面上、便所及び倉庫前のスペースについて、資機材置場として占用無償貸与可能でしょうか。	便所前と倉庫前スペースの無償貸与は可能ですが、借用する範囲については施工計画において市の承諾を受けてください。

<p>No. 5          図面 A-01          ・ 78t (78 袋)          ・ 3t フォークリフト          ・ 芝材 40 巻          (4m×20m 巻)</p>	<p>貸与可能な場合には、全スペースに、          充填剤（特殊調整珪砂）を≒78 t（78 袋）、          3 t クラスフォークリフト、人工芝材 40 巻          (4m×20m 巻) を仮置きします。          I/L ブロック床の耐荷重上、敷鉄板養生等          が必要かご指示ください。</p>	<p>当該箇所の耐荷重は不明ですが、充填剤、          人工芝材の仮置きについては積み上げ高さ          と範囲を施工計画において提案し、市の承          諾を受けてください。日常的な維持管理で          車両の出入りがあり、積雪地域でもあるた          め、これらの資材の仮置きに際し、敷鉄板          の必要はありませんが、常識的に考えられ          る借用場所の防汚・防護の養生は行ってく          ださい。          また、フォークリフト等の重機についても          敷鉄板の必要はありませんが、前述と同様          の養生、アウトリガーを設置する際に常識          的に考えられる養生は行ってください。</p>
<p>No. 6          図面 A-01          設計書（乙）          ・ 同等品          ・ 特記事項</p>	<p>人工芝に「同等」の記載があり絶対条件で          はないと思われませんが、特記事項の 3 項目          も絶対条件ではないと解釈してよろしいで          しょうか。</p>	<p>砂入り人工芝（t=19mm）の参考品番は          ダイヤモンドターフ Hi19 同等であり、          当該品番が絶対条件ではありません。          図 A-01 に特記している 3 項目は絶対条件          です。</p>
<p>No. 7          現場説明事項          工期竣工期限          R7. 10/23～          12/24</p>	<p>人工芝の納期が≒一ヵ月、納品が概ね          11/25 になります。冬期間の施工となりま          すが降雨積雪に因る工期延長の有無をご教          示ください。また除雪費について別途精算          かご教示ください。</p>	<p>専門業者から人工芝の納期は 1 か月未満と          確認しており、納品までに既存撤去と下地          補修を済ませておけば期限まで竣工が可能          と考えていますが、降雨や積雪、気温に因          り、連続した施工日が確保できず、品質に          支障が生じる可能性があれば変更協議とし          ます。また、想定した下地補修の範囲・仕          様の変更による工期延長も考えられますの          で、着工後、速やかな現地調査をお願いし          ます。          なお、除雪費は別途精算になります。</p>